



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel

EMPREENDIMENTO: Construção de duas salas e depósito na Escola Municipal Monsenhor Fleury Curado

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$265.539,71

LOCALIZAÇÃO: Rua Monsenhor Fleury Curado, 328 - Pântano de Santa Cruz, Coromandel - MG

TIPO DE OBRA: Educacional

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.461,84	2,06%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	278,59	0,10%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	566,16	0,21%	100,00	100,00		100,00		100,00
4	FUNDAÇÕES	18.671,35	7,03%	100,00	100,00		100,00		100,00
5	SUPERESTRUTURA	22.569,14	8,50%	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00
6	ALVENARIA E VERGAS	14.784,77	5,57%	100,00	100,00		100,00		100,00
7	COBERTURAS E LAJES	96.714,75	36,42%	36,00	36,00	64,00	100,00		100,00
8	ESQUADRIAS	20.795,84	7,83%		0,00	67,00	67,00	33,00	100,00
9	REVESTIMENTO	19.866,12	7,48%		0,00	43,00	43,00	57,00	100,00
10	PAVIMENTAÇÕES	32.069,43	12,08%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
11	PINTURA	17.690,27	6,66%		0,00		0,00	100,00	100,00
12	VIDROS	6.167,28	2,32%		0,00		0,00	100,00	100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.244,51	3,10%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.659,66	0,63%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00

TOTAL (%):		100,00%	32,11	32,11	44,78	76,88	23,12	100,00
TOTAL (R\$):	R\$ 265.539,71		85.256,58	85.256,58	118.901,37	204.157,95	61.381,76	265.539,71

Responsável Técnico: GUILHERME SOARES RODRIGUES
CREA: MG-194.731/D
ART: MG20210651544