



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel			
EMPREENDIMENTO: Memorial Covid-19		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$434.884,01	
LOCALIZAÇÃO: Avenida Israel Pinheiro, 85 - Bairro Lázaro Menezens - Coromandel/MG		TIPO DE OBRA: Construção	PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.115,53	4,40%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	12.115,36	2,79%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	195.567,57	44,97%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
4	ILUMINAÇÃO	11.106,52	2,55%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	MEMORIAL COVID	77.917,08	17,92%		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
6	EQUIPAMENTOS URBANOS	15.575,14	3,58%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
7	PAISAGISMO	87.657,27	20,16%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.829,54	3,64%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	7,18	7,18	23,76	30,94	32,72	63,66	36,34	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 434.884,01		31.230,89	31.230,89	103.337,05	134.567,94	142.295,59	276.863,52	158.020,49	434.884,01

Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA  
CREA: MG-248.064/D  
ART: MG20242695510