



Estado de Minas Gerais  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL  
Administração 2021/2024

GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: Prefeitura Municipal de Coromandel

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAÉRCIO MENDES DE SAIRRE

Valor do Investimento: R\$ 659.315,42

Local: Rua João de Souza Davi 123, Bairro Santa Maria, Coromandel/MG

TIPO DE OBRA: Escolar

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                 | VALOR TOTAL (R\$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS      |               | 2º MÊS      |               | 3º MÊS      |               | 4º MÊS      |               |
|------|--|-------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|      |  |                   |                            | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | 9.903,39          | 1,50%                      | 75,50       | 75,50         | 2,50        | 78,00         | 2,50        | 80,50         | 19,50       | 100,00        |
| 2    | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                  | 24.503,09         | 3,72%                      | 100,00      | 100,00        |             | 100,00        |             | 100,00        |             | 100,00        |
| 3    | MOVIMENTO DE TERRA                     | 1.067,76          | 0,16%                      | 100,00      | 100,00        |             | 100,00        |             | 100,00        |             | 100,00        |
| 4    | FUNDAÇÃO                               | 10.433,46         | 1,58%                      | 100,00      | 100,00        |             | 100,00        |             | 100,00        |             | 100,00        |
| 5    | SUPERESTRUTURA                         | 9.791,49          | 1,49%                      |             | 0,00          | 100,00      | 100,00        |             | 100,00        |             | 100,00        |
| 6    | ALVENARIA, VERGAS E DIVISÓRIAS         | 50.532,73         | 7,66%                      |             | 0,00          | 100,00      | 100,00        |             | 100,00        |             | 100,00        |
| 7    | COBERTURA                              | 117.608,54        | 17,84%                     | 20,00       | 20,00         | 40,00       | 60,00         | 20,00       | 80,00         | 20,00       | 100,00        |
| 8    | ESQUADRIAS                             | 71.273,57         | 10,81%                     |             | 0,00          | 50,00       | 50,00         | 50,00       | 100,00        |             | 100,00        |
| 9    | REVESTIMENTO                           | 31.135,61         | 4,72%                      |             | 0,00          | 20,00       | 20,00         | 80,00       | 100,00        |             | 100,00        |
| 10   | PAVIMENTAÇÕES                          | 47.267,90         | 7,17%                      |             | 0,00          | 50,00       | 50,00         | 50,00       | 100,00        |             | 100,00        |
| 11   | PINTURA                                | 100.998,52        | 15,32%                     |             | 0,00          |             | 0,00          | 20,00       | 20,00         | 80,00       | 100,00        |
| 12   | VIDROS E ESPELHOS                      | 2.487,44          | 0,38%                      |             | 0,00          |             | 0,00          |             | 0,00          | 100,00      | 100,00        |
| 13   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           | 25.975,76         | 3,94%                      |             | 0,00          | 20,00       | 20,00         | 70,00       | 90,00         | 10,00       | 100,00        |
| 14   | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 62.310,17         | 9,45%                      |             | 0,00          |             | 0,00          | 30,00       | 30,00         | 70,00       | 100,00        |
| 15   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  | 24.750,27         | 3,75%                      |             | 0,00          | 30,00       | 30,00         | 30,00       | 60,00         | 40,00       | 100,00        |
| 16   | ACESSIBILIDADE                         | 51.567,20         | 7,82%                      |             | 0,00          |             | 0,00          | 100,00      | 100,00        |             | 100,00        |
| 17   | SINALIZAÇÃO VISUAL                     | 2.204,48          | 0,33%                      |             | 0,00          |             | 0,00          |             | 0,00          | 100,00      | 100,00        |
| 18   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                | 15.504,04         | 2,35%                      |             | 0,00          |             | 0,00          | 67,00       | 67,00         | 33,00       | 100,00        |

|              |                |         |               |               |                |                |                |                |                |                |
|--------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL (%):   |                | 100,00% | 10,16         | 10,16         | 28,17          | 38,33          | 35,55          | 73,89          | 26,11          | 100,00         |
| TOTAL (R\$): | R\$ 659.315,42 |         | R\$ 67.003,08 | R\$ 67.003,08 | R\$ 185.733,31 | R\$ 252.736,39 | R\$ 234.404,29 | R\$ 487.140,68 | R\$ 172.174,74 | R\$ 659.315,42 |

Coromandel/MG

Local

06 de maio de 2024

Data

Nome: Guilherme Soares Rodrigues

Título: Engenheiro Civil

CREA: MG 194.731/D

ART: MG20242970422