



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 1.012.793,69

EMPREENHIMENTO: EXECUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS - COROMANDEL

LOCAL: Horta Comunitária - s/nº – Zona Rural - Coromandel-MG

TIPO DE OBRA: Alvenaria

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 meses

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R\$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 61.947,30 | 6,12% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 18.470,40 | 1,82% | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | ESTRUTURA | 224.929,95 | 22,21% | | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4 | ALVENARIA | 108.039,87 | 10,67% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | COBERTURA | 55.645,03 | 5,49% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | REVESTIMENTO | 154.888,82 | 15,29% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | ESQUADRIAS | 139.175,09 | 13,74% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | ELÉTRICO | 30.855,53 | 3,05% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | HIDROSSANITÁRIO | 42.234,02 | 4,17% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO | 145.412,87 | 14,36% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | LOUÇAS E METAIS | 9.751,12 | 0,96% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 1.260,41 | 0,12% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | COMPLEMENTAÇÕES | 20.183,28 | 1,99% | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (%): | | | 100,00% | 3,06 | 3,06 | 4,88 | 7,94 | 8,88 | 16,82 |
| TOTAL (R\$): | | R\$ 1.012.793,69 | | 30.973,65 | 30.973,65 | 49.444,05 | 80.417,70 | 89.971,98 | 170.389,68 |

|

| 4º MÊS | | 5º MÊS | | 6º MÊS | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 40,00 | 60,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5,33 | 22,16 | 18,66 | 40,82 | 4,09 | 44,90 |
| 54.019,94 | 224.409,62 | 188.977,91 | 413.387,52 | 41.402,63 | 454.790,15 |

| 7º MÊS | | 8º MÊS | | 9º MÊS | | 10º MÊS | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 65,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 40,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 40,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6,46 | 51,36 | 12,22 | 63,58 | 19,60 | 83,18 | 16,82 | 100,00 |
| 65.405,09 | 520.195,24 | 123.715,87 | 643.911,11 | 198.512,68 | 842.423,79 | 170.369,90 | 1.012.793,69 |

Coromandel/MG

Local

06 de novembro de 2024

Data

Nome: Igor Rodrigues Peres

Título: Engenheiro Civil

CREA: MG-251.982/D

ART: 0