



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024

GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: Prefeitura Municipal de Coromandel														
#Nome?								#Nome?						
LOCAL: Região do Santo Inácio e Alinho- Coromandel-MG								TIPO DE OBRA: Infraestrutura				PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	241.528,91	12,20%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA	37.311,41	1,88%	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3	FUNDAÇÕES	220.591,23	11,14%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4	INFRAESTRUTURA (BLOCO DE TRANSIÇÃO)	180.685,60	9,12%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5	MESOESTRUTURA (PEGÕES E ALAS)	566.307,84	28,60%	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
6	SUPERESTRUTURA (TABULEIRO)	730.827,88	36,90%	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.177,92	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	80,00	100,00	
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.966,14	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL (%):			100,00%	10,21	10,21	24,74	34,95	21,07	56,02	21,69	77,71	22,29	100,00	
TOTAL (R\$):		R\$ 1.980.396,93		202.169,57	202.169,57	489.912,11	692.081,69	417.354,96	1.109.436,65	429.555,08	1.538.991,73	441.405,20	1.980.396,93	

Coromandel/MG
Local
19 de Agosto de 2025
Data

Nome: Igor de Moura Lemes Pereira
Titulo: Engenheiro Civil
CREA: MG 212932/D
ART: