



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Gestão Municipal de Saúde

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel/MG		
Obra: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²		VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ 2.163.478,26
LOCAL: Rua Sebastião Dias Vital, S/N - Bairro Distrito de Santa Rosa dos Dourados - Coromandel -		TIPO DE OBRA: Saúde
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 meses		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	159.554,67	7,37%	72,40	72,40	3,57	75,97	3,57	79,54	3,57	83,11	3,57	86,68	3,57	90,25	3,57	93,82	3,57	97,39	2,61	100,00
2	FUNDAÇÃO	213.390,75	9,86%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	ESTRUTURA	379.581,93	17,54%		0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	185.196,24	8,56%		0,00	10,00	10,00	16,00	26,00	20,00	46,00	20,00	66,00		66,00	34,00	100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA	84.852,25	3,92%		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.627,09	0,63%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	ESQUADRIAS	200.610,36	9,27%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	71.383,71	3,30%		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		100,00
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	105.038,32	4,86%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	18.423,66	0,85%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	50,00	100,00	50,00	100,00
11	REVESTIMENTO DE TETO	30.795,00	1,42%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	100,00		100,00	
12	PINTURA	77.433,19	3,58%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15,00	15,00	20,00	35,00	20,00	55,00	45,00	100,00
13	MARMORARIA	11.143,16	0,52%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	64.980,54	3,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	164.582,93	7,61%		0,00		0,00	15,00	15,00	10,00	25,00	20,00	45,00	20,00	65,00	35,00	100,00		100,00		100,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	228.859,68	10,58%		0,00		0,00		0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	20,00	45,00	20,00	65,00	35,00	100,00
17	CLIMATIZAÇÃO	117.273,39	5,42%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	15,00	75,00	25,00	100,00
18	DADOS E VOZ	8.770,35	0,41%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
19	GASES MEDICINAIS	16.144,75	0,75%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
20	URBANIZAÇÃO	5.412,72	0,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.423,57	0,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00

TOTAL (%):		100,00%	13,23	13,23	6,60	19,83	9,79	29,62	10,82	40,44	11,95	52,39	8,66	61,05	18,37	79,42	10,49	89,92	10,08	100,00
TOTAL (R\$):	R\$ 2.163.478,26		R\$ 286.230,18	R\$ 286.230,18	R\$ 142.810,26	R\$ 429.040,44	R\$ 211.847,71	R\$ 640.885,15	R\$ 234.075,70	R\$ 874.963,86	R\$ 258.529,78	R\$ 1.133.493,64	R\$ 187.355,95	R\$ 1.320.849,59	R\$ 397.462,88	R\$ 1.718.312,47	R\$ 227.054,11	R\$ 1.945.366,57	R\$ 218.111,69	R\$ 2.163.478,26

Coromandel/MG
Local
15 de abril de 2026
Data

Nome: Paulo Henrique de Lima
Título: Engenheiro Civil
CREA: MG 239.515/D
ART: MG20264787304