PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

Obra: Módulo de Ampliação Tipo B
Endereço: Rua Tomaz Machado, 118 - Brasil Novo - Coromandel-MG
Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.773,40	2,50%	100%			
				9.773,40			
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	10.204,99	2,62%	100%			
				10.204,99			
3	FUNDAÇÕES	28.681,83	7,35%	60%	40%		
				17.209,10	11.472,73		
4	SUPERESTRUTURA	83.309,44	21,35%		60%	40%	
					49.985,66	33.323,78	
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	23.281,73	5,97%		70%	30%	
					16.297,21	6.984,52	
6	ESQUADRIAS	27.867,74	7,14%		40%	60%	
					11.147,10	16.720,64	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	38.550,83	9,88%		70%	30%	
					26.985,58	11.565,25	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.912,13	1,26%	100%			
				4.912,13			
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	47.209,31	12,10%		40%	60%	
					18.883,72	28.325,59	
10	SISTEMAS DE PISOS	22.419,02	5,75%		30%	70%	
					6.725,71	15.693,31	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	16.758,93	4,29%				100%
							16.758,93
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.893,59	2,28%		20%	40%	40%
					1.778,72	3.557,44	3.557,44
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.076,60	1,30%		20%	40%	40%
					1.015,32	2.030,64	2.030,64
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.164,98	1,84%		20%	40%	40%
					1.433,00	2.865,99	2.865,99
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	12.510,30	3,21%		40%	60%	
					5.004,12	7.506,18	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	571,22	0,15%			60%	40%
						342,73	228,49
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V)	24.173,10	6,19%		20%	20%	60%
					4.834,62	4.834,62	14.503,86
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	210,59	0,05%		100%		
					210,59		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	8.346,12	2,14%	20%	40%	20%	20%
				1.669,22	3.338,45	1.669,22	1.669,22
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.975,38	2,04%			50%	50%
						3.987,69	3.987,69
21	SERVIÇOS FINAIS	2.312,58	0,59%				100%
							2.312,58

VALORES TOTAIS	390.203,81	100%	43.768,84	159.112,53	139.407,60	47.914,84
	% DE EXECUÇÃO		11,22%	40,78%	35,73%	12,28%
	VALORES ACUMULADOS		43.768,84	202.881,37	342.288,97	390.203,81
	% DE EXECUÇÃO ACUMULADO		11,22%	51,99%	87,72%	100,00%

Coromandel, 27 de agosto de 2021.

GUILHERME SOARES RODRIGUES
Eng. Civil - CREA: MG-194.731/D
ART: MG20210493118